



**FINIQUITO**  
**ENTREGA – RECEPCION DE OBRA**  
**ADMON 2015 – 2018**

**Estado:** NUEVO LEON

**Programa:** FEDERALES DEL PROGRAMA RAMO 23 FONDO CONTINGENCIAS  
ECONOMICAS EJERCICIO 2015

**Sub - Programa:**

**1.- Identificación de la Obra:**

**No. de Obra:** MS-OP-CE-003/15-CP

**Nombre de la Obra:** CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA. BLAS CHUMACERO.

**Municipio:** SANTIAGO N.L.

**2.- Antecedentes:**

Indicar si la obra es por: Administración Directa ( ) Contrato ( X )

**Modalidad de Ejecución:** CONVOCATORIA PUBLICA

**Número de Concurso:** MS-OP-CE-003/15-CP **Fecha de Concurso:** 6 DE AGOSTO DE 2015

**Fecha de Adjudicación:** 07 DE AGOSTO DE 2015

**Número de Contrato:** MS-OP-CE-003/15-CP **Fecha de Contrato:** 14 DE AGOSTO DE 2015

**Monto original contratado:** \$ 5,585,204.91 **Fecha de convenio:**

**Monto total de Convenios:**

**Monto total de Escalatorias:**

**Monto total Ejercido de la Obra:** \$ 5,010,187.87

**Contratista.:** CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA. S. A. DE C. V

**Fecha de inicio** 17/AGOSTO/2015 **Fecha de terminación:** 14/DICIEMBRE/2015

**Fecha real de inicio** 29/OCTUBRE/2015 **Fecha real de terminación:** 18/AGOSTO /2016



3.- **Descripción de trabajos ejecutados:** CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y MUROS DE CONTENSION EN LA COL. BLAS CHUMACERO

4.- **Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-CE-003/15-CP

**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA ASERTA S. A. DE C.V.  
**Número de Fianza:** 3826-00275-9  
**Fecha de Fianza** 14 DE AGOSTO DE 2015  
**Importe:** \$558,520.49  
**Período de Vigencia** 14 DE AGOSTO DEL 2015 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-CE-003/15-CP

**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA ASERTA S. A. DE C.V.  
**Número de Fianza:** 3826-00274-2  
**Fecha de Fianza** 14 DE AGOSTO DE 2015  
**Importe:** \$ 1,675,561.47  
**Período de Vigencia:** 14 DE AGOSTO DEL 2015 Y HASTA QUE SEA TOTALMANTE DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO

**Fianza:** ( X )

**Fideicomiso:** ( )

Fianza por defectos o vicios ocultos:

**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA ASERTA S. A. DE C.V.  
**Número de Fianza:** 3826-00275-9  
**Fecha de Fianza** 14 DE AGOSTO DE 2015  
**Importe:** \$558,520.49  
**Período de Vigencia:** UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS.

Fideicomiso:

**Compañía Afianzadora:** -----  
**Número de Fianza:** -----  
**Fecha de Fianza:** -----  
**Importe:** -----  
**Período de Vigencia:** -----



### 5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2015	\$6,100,000.00		---	---	---
Inversión Ejercida	2015	\$ 5,010,187.87		---	---	---

### 6.- Desglose de la Inversión Ejercida: Estimaciones y/o Relación de gastos. ( Por Contrato )

ESTIMACIONES	PERIODO	AMORTIZACION S/L.V.A	ANTICIPOS C/ I.V.A.	ESTIMACION ES C/IVA
ANTICIPO			\$1,675,561.47	
NORMAL 1	01/FEBRERO – 15/FEBRERO 2016	\$ 10,089.24		\$27,308.20
EXTRA 1	16/FEBRERO – 29/FEBRERO 2016	\$ 31,576.85		\$85,468.02
NORMAL 2	01/MARZO – 15/MARZO 2016	\$ 33,498.55		\$90,669.42
NORMAL 3	16/MARZO – 30/MARZO 2016	\$ 33,875.40		\$91,689.40
NORMAL 4	31/MARZO – 15/ABRIL 2016	\$ 73,348.63		\$198,530.28
NORMAL 5	16/ABRIL – 30/ABRIL 2016	\$ 113,152.14		\$306,265.11
ADITIVA 1	16/ABRIL – 30/ABRIL 2016	\$ 69,299.24		\$187,569.96
NORMAL 6	01/MAYO – 31/MAYO 2016	\$ 55,740.71		\$150,871.52
NORMAL 7	01/JUNIO – 16/JUNIO 2016	\$ 43,178.05		\$116,868.58
NORMAL 8	17/JUNIO – 02/JULIO 2016	\$ 150,109.00		\$406,295.01
ADITIVA 2	17/JUNIO – 02/JULIO 2016	\$ 29,889.58		\$80,901.13
NORMAL 9	03/JULIO – 18/JULIO 2016	\$ 95,439.80		\$258,323.71
ADITIVA 3	03/JULIO – 18/JULIO 2016	\$ 29,590.53		\$80,091.70
EXTRA 2	03/JULIO – 18/JULIO 2016	\$ 217,938.09		\$589,885.76
NORMAL 10	19/JULIO - 03/AGOSTO 2016	\$ 88,475.41		\$239,473.45
ADITIVA 4	19/JULIO - 03/AGOSTO 2016	\$ 82,061.14		\$222,112.15
EXTRA 3	04/AGOSTO - 18/AGOSTO 2016	\$ 287,187.18		\$202,303.00
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$1,444,449.54		
	IVA DE AMORTIZACIONES	\$ 231,111.93		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$1,675,561.47		\$1,675,561.47
			TOTAL EJERCIDO	\$5,010,187.87
			IMP. CONTRATADO	\$ 5,585,204.91
			SALDO	\$ 575,017.04



Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación: SE RETRASO LA OBRA POR INCLEMENCIAS DEL CLIMA,

7.- **Participó el Comité Comunitario:** Sí ( ) No ( X )

8.- **Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:**

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

10.- **Entrega – Recepción.**

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA. S. A. DE C. V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEON;** Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.



Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, en calle Mina No. 224 Palacio de justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **10:00** horas del día **3** de **OCTUBRE** de **2016**.

C. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ  
Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología

ARQ. ENRIQUE GARZA CAMARILLO  
Director de Obras Públicas

C. WENDY RUBISELA VEGA REGALADO  
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA. S. A.  
DE C. V.

ARQ. JUAN FRANCISCO PLATAS  
Supervisor de Obra