



ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
ADMN 2018 – 2021

Estado: NUEVO LEON

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 FONDO III
EJERCICIO FISCAL 2018

Sub - Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: MS-OP-R33-048/18-IR

Nombre de la Obra: 1.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL. HECTOR CABALLERO, 2.-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL. SAN JUAN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN COL. HECTOR CABALLERO, 4.- 2º ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE APOLONIO VALDEZ COLONIA HÉCTOR CABALLERO SANTIAGO N.L., NUEVO LEON.

Municipio: SANTIAGO N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa () Contrato (X)

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número de Concurso: MS-OP-R33-048/18-IR Fecha de Concurso: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de Adjudicación: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Número de Contrato: MS-OP-R33-048/18-IR Fecha de Contrato: 1 DE OCTUBRE DE 2018

Monto original contratado: \$2,371,095.76 Fecha de convenio: 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Monto total de Convenios: \$ 193,495.94

Monto total de Escalatorias: NINGUNO

Monto total Ejercido de la Obra: \$ 2,564,591.70

Contratista: CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.
Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89





**Secretaría de Obras Públicas
Desarrollo Urbano y Ecología**



Fecha de inicio 1/OCT/2018

Fecha de terminación: 30/NOV/2018

Fecha real de inicio 1/OCT/2018

Fecha real de terminación: 15/DIC/2018

3.- Descripción de trabajos ejecutados: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, INSTALACION DE SERVICIOS DE SANITARIO, INSTALACION HIDRAULICA, DE DRENADO Y ELECTRICA, INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS, LINEA DE DRENADO SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-R33-048/18-IR

Compañía Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

Número de Fianza: 2259343

Fecha de Fianza 29 DE OCTUBRE DE 2018

Importe: \$ 237,109.58

Período de Vigencia 1 DE OCTUBRE DE 2018 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-R33-048/18-IR

Compañía Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

Número de Fianza: 2259342

Fecha de Fianza 29 DE OCTUBRE DE 2018

Importe: \$ 711,328.73

Período de Vigencia 1 DE OCTUBRE DE 2018 Y HASTA QUE SEA TOTALMANTE DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas es para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Fianza: (X)

Fideicomiso: ()

Fianza por defectos o vicios ocultos:

Compañía Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

Número de Fianza: 2259343

Fecha de Fianza 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Importe: \$ 19,349.60

4 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89





Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología



Período de Vigencia: HASTA UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS

Fideicomiso:

Compañía Afianzadora: -----

Número de Fianza: -----

Fecha de Fianza: -----

Importe: -----

Período de Vigencia: -----

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2018	---	---	\$2,385,408.21	---	---

Inversión Ejercida	2018	---	---	\$2,371,095.76	\$193,495.94	---
---------------------------	------	-----	-----	----------------	--------------	-----

6.- Desglose de la Inversión Ejercida: Estimaciones y/o Relación de gastos. (Por Contrato)

ESTIMACIONES	PERIODO	AMORTIZACION S/L.V.A	ANTICIPOS C/ I.V.A.	ESTIMACION ES C/IVA
ANTICIPO (30 %)			\$711,328.73	
NORMAL 1	01-OCT-18 AL 15-OCT-18	\$204,842.35		\$554,439.96
NORMAL 2	16-OCT-18 AL 30-OCT-18	\$130,780.74		\$353,979.88
NORMAL 3	31-OCT-18 AL 14-NOV-18	\$91,156.40		\$246,729.98
NORMAL 4	15-NOV-18 AL 30-NOV-18	\$49,623.79		\$134,315.07
EXTRA1	31-OCT-18 AL 14-NOV-18	\$136,811.14		\$370,302.14
EXTRA 2	15-NOV-18 AL 30-NOV-18			\$34,465.64
NORMAL 5	01-DIC-18 AL 15-DIC-18			\$142,561.46
ADITIVA 1	16-OCT-18 AL 30-OCT-18			\$16,468.84
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$613,214.42		
	IVA DE AMORTIZACIONES	\$98,114.31		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$711,328.73		
	TOTAL ANTICIPO		\$711,328.73	
	SALDO ANTICIPO		\$ 0.00	
	TOTAL EJERCIDO			\$2,564,591.70
			JMP CONTRATADO	\$2,371,095.76



Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología



			SALDO	\$193,495.94

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO

7.- Participó el Comité Comunitario: Sí () No (X)

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

10.- **Entrega – Recepción.**

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON;** Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.





Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, en calle Mina No. 224 Palacio de Justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **10:00** horas del día **10** de **ENERO** de **2019**.

C. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ
Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES
Director de Obras Públicas

ING. MARIO A. SANCHEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN FRANCISCO PLATAS ESPINOZA
Supervisor de Obra

