



Secretaría de  
**Obras Públicas**  
**Desarrollo Urbano y Ecología**



**FINIQUITO**  
**ENTREGA – RECEPCION DE OBRA**  
**ADMN 2015 – 2018**

**Estado:** NUEVO LEON

**Programa:** (RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO 2018

**Sub - Programa:**

**1.- Identificación de la Obra:**

**No. de Obra:** MS-OP-DR-006/18-IR

**Nombre de la Obra:** PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORELOS Y PROLNGACION MORELOS Y CALLE LOS PINOS

**Municipio:** SANTIAGO N.L.

**2.- Antecedentes:**

Indicar si la obra es por: Administración Directa ( ) Contrato ( X )

**Modalidad de Ejecución:** INVITACION RESTRINGIDA

**Número de Concurso:** MS-OP-DR-006/18-IR **Fecha de Concurso:** 30 DE JUNIO DEL 2017

**Fecha de Adjudicación:** 3 DE JULIO DEL 2017

**Número de Contrato:** MS-OP-DR-006/18-IR **Fecha de Contrato:** 4 DE JULIO DEL 2017

**Monto original contratado:** \$ 2,756,170.00  
2018

**Fecha de convenio:** 25 DE JUNIO DE

**Monto total de Convenios:** \$ -1,092.12

**Monto total de Escalatorias:**

**Monto total Ejercido de la Obra:** \$ 2,755,077.88

**Contratista.:** GRUPO GEBEL S.A. DE C.V.

**Fecha de inicio** 26/ABR/18 **Fecha de terminación:** 25/JUN/18

**Fecha real de inicio** 26/ABR/18 **Fecha real de terminación:** 25/JUN/18





Fideicomiso:

Compañía Afianzadora: -----

Número de Fianza: -----

Fecha de Fianza: -----

Importe: -----

Periodo de Vigencia: -----

**5.- Inversión:**

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2018	\$ 2,765,000.00	\$ 2,765,000.00	----	----	----
Inversión Ejercida	2018	\$ 2,756,170.00	\$ 2,756,170.00	----	----	----

**6.- Desglose de la Inversión Ejercida:** Estimaciones y/o Relación de gastos. ( Por Contrato )

ESTIMACIONES	PERIODO	AMORTIZACION S/I.V.A	ANTICIPOS C/ I.V.A.	ESTIMACION ES C/IVA
ANTICIPO			\$826,851.00	
NORMAL 1	27-ABR-18 AL 13-MAY-18	\$216,739.00		\$586,640.22
NORMAL 2	14-MAY-18 AL 28-MAY-18	\$111,896.70		\$302,867.08
NORMAL 3	29-MAY-18 AL 14-JUN-18	\$187,346.20		\$507,083.71
EXTRA 1	29-MAY-18 AL 14-JUN-18	\$97,486.14		\$263,862.50
NORMAL 4	15-JUN-18 AL 25-JUN-18	\$99,334.55		\$101,136.53
EXTRA 2	15-JUN-18 AL 25-JUN-18			\$159,578.83
ADITIVA 1	15-JUN-18 AL 25-JUN-18			\$7,058.01
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$712,802.59		
	IVA DE AMORTIZACIONES	\$114,048.41		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$826,851.00		
	TOTAL ANTICIPO		\$826,851.00	
	SALDO ANTICIPO		\$ 0.00	
			TOTAL EJERCIDO	\$2,755,077.88
			IMP. CONTRATADO	\$2,756,170.00
			SALDO	\$1,092.12

*Blr*  
*[Handwritten signatures]*



SE TERMINÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

7.- **Participó el Comité Comunitario:** Sí ( ) No ( X )

8.- **Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:**

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

10.- **Entrega – Recepción.**

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **GRUPO GEBEL S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEON**; Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.



Secretaría de  
**Obras Públicas**  
**Desarrollo Urbano y Ecología**



Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, en calle Mina No. 224 Palacio de justicia, Santiago Nuevo Leon, Siendo las **15:00** horas del día **23** de **JULIO** de **2018**.

C. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ  
Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES  
Director de Obras Públicas

C.P. BERNARDO LEAL TREVIÑO  
GRUPO GEBEL S.A. DE C.V.

ARQ. ERNESTO ALONSO RIOS ZAMORA  
Supervisor de Obra