



**FINIQUITO  
ENTREGA – RECEPCION DE OBRA  
ADMON 2015 – 2018**

**Estado:** NUEVO LEON

**Programa:** (RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO 2018

**Sub - Programa:**

**1.- Identificación de la Obra:**

**No. de Obra:** MS-OP-DR-029/18-IR

**Nombre de la Obra:** RECARPETEO EN CALLE ITURBIDE.

**Municipio:** SANTIAGO N.L.

**2.- Antecedentes:**

Indicar si la obra es por: Administración Directa ( ) Contrato ( X )

**Modalidad de Ejecución:** INVITACION RESTRINGIDA

**Número de Concurso:** MS-OP-DR-029/18-IR **Fecha de Concurso:** 11 DE JUNIO DEL 2018

**Fecha de Adjudicación:** 12 DE JUNIO DEL 2018

**Número de Contrato:** MS-OP-DR-029/18-IR **Fecha de Contrato:** 12 DE JUNIO DEL 2018

**Monto original contratado:** \$ 3,081,400.00 **Fecha de convenio:** 10 DE AGOSTO DE 2018

**Monto total de Convenios:** \$ 18,599.98

**Monto total de Escalatorias:**

**Monto total Ejercido de la Obra:** \$ 3,099,999.98

**Contratista.:** SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V.

**Fecha de inicio** 13/JUN/18 **Fecha de terminación:** 12/AGO/18

**Fecha real de inicio** 13/JUN/18 **Fecha real de terminación:** 12/AGO/18



3.- **Descripción de trabajos ejecutados:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CORTE, CARGAR Y ACARREO DE MATERIAL, TRABAJOS DE TERRACERIAS Y SUBRASANTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE DENTELLONES Y GUARNICIONES, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, INSTALACION DE LUMINARIAS Y LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA

4.- **Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-DR-029/18-IR

**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA ASERTA, S. A. DE C. V.  
**Número de Fianza:** 3701-16527-2  
**Fecha de Fianza** 12 DE JUNIO DE 2018  
**Importe:** \$ 308,140.00  
**Período de Vigencia** 12 DE JUNIO DE 2018 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-DR-029/18-IR

**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA ASERTA, S. A. DE C. V.  
**Número de Fianza:** 3701-16526-9  
**Fecha de Fianza** 12 DE JUNIO DE 2018  
**Importe:** \$ 924,420.00  
**Período de Vigencia:** 12 DE JUNIO DE 2018 Y HASTA QUE SEA TOTALMENTE DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas es para el Estado y Municipios de Nuevo León.

**Fianza:** ( X ) **Fideicomiso:** ( )

Fianza por defectos o vicios ocultos:

**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA ASERTA, S. A. DE C. V.  
**Número de Fianza:** 3701-16527-2  
**Fecha de Fianza** 12 DE JUNIO DE 2018  
**Importe:** \$ 308,140.00  
**Período de Vigencia:** UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS

Fideicomiso:



**Compañía Afianzadora:** -----  
**Número de Fianza:** -----  
**Fecha de Fianza:** -----  
**Importe:** -----  
**Período de Vigencia:** -----

**5.- Inversión:**

	<b>Año Fiscal</b>	<b>Total</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatad</b>	<b>Municipal</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>Inversión Aprobada</b>	2018	\$ 3,090,000.00	\$ 3,090,000.00	----	----	----

<b>Inversión Ejercida</b>	2018	\$ 3,081,400.00	\$ 3,081,400.00	----	\$ 18,599.98	----
---------------------------	------	-----------------	-----------------	------	--------------	------

**6.- Desglose de la Inversión Ejercida: Estimaciones y/o Relación de gastos. ( Por Contrato )**

<b>ESTIMACIONES</b>	<b>PERIODO</b>	<b>AMORTIZACION S/L.V.A</b>	<b>ANTICIPOS C/ I.V.A.</b>	<b>ESTIMACIONES C/IVA</b>
ANTICIPO			\$878,686.14	
NORMAL 1	13-JUN-18 AL 12-JUL-18	\$297,736.49		\$805,873.44
EXTRA 1	13-JUN-18 AL 12-JUL-18	\$111,283.37		\$301,207.00
NORMAL 2	13-JUL-18 AL 27-JUL-18	\$338,255.76		\$915,545.58
EXTRA 2	13-JUL-18 AL 27-JUL-18	\$39,213.18		\$106,137.01
ADITIVA 1	13-JUL-18 AL 27-JUL-18	\$10,424.99		\$28,216.95
NORMAL 3	28-JUL-18 AL 12-AGO-18			\$18,600.00
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$ 796,913.79		
	IVA DE AMORTIZACIONES	\$ 127,506.20		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$ 924,420.00		
	TOTAL ANTICIPO		\$ 924,420.00	
	SALDO ANTICIPO		\$ 0.00	
			TOTAL EJERCIDO	\$ 3,099,999.98
			IMP. CONTRATADO	\$ 3,081,400.00
			SALDO	\$ 18,599.98

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:  
**SE TERMINÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**



7.- **Participó el Comité Comunitario:** Sí ( ) No ( X )

8.- **Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:**

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

10.- **Entrega – Recepción.**

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN;** Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.



Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, en calle Mina No. 224 Palacio de justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **15:00** horas del día **26** de **AGOSTO** de **2018**.

C. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ  
Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES  
Director de Obras Públicas

C.P. JERONIMO ADRIAN QUINTANILLA GARZA  
SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V.

ARQ. ERNESTO ALONSO RIOS ZAMORA  
Supervisor de Obra



## **ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO. MS-OP-DR-007/18-IR**

En el Municipio de **Santiago, Nuevo León**, siendo las **14:00** horas del día **31** de **agosto** de **2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en la calle Mina # 224, Palacio de Justicia, Segundo piso, Centro de Santiago, las personas Físicas y Morales cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

El **C. Ing. Miguel Angel Espinoza Juarez Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y Ecología**, El **C. Ing. Jesús Hector García Sifuentes, Director de Obras Públicas**, y la Persona Moral: **SERVICIOS INDUSTRIALES DMX S.A. DE C.V.**, representada por el **ING. JERONIMO ADRIAN QUINTANILLA GARZA**

La Presente Acta Administrativa se levanta con fundamento en el Artículo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 172 de su Reglamento, para dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato que se especifica a continuación:

Número de Contrato: **MS-OP-DR-029/18-IR**  
Objeto del Contrato: **RECARPETEO EN CALLE ITURBIDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO N.L**

Relación de las obligaciones en base a las Estimaciones de los conceptos ejecutados en tiempo y forma, mismas que ya fueron aprobadas y pagadas por El Municipio de Santiago Nuevo León.

Número de estimación	De fecha	Periodo de Ejecución	Monto Estimado	Monto Acumulado
ANTICIPO		-----	\$924,420.00	
NORMAL 1		13-jun-18 al 12-jul-18	\$805,873.44	\$1,730,293.44
EXTRA 1		13-jun-18 al 12-jul-18	\$301,207.00	\$2,031,500.44
NORMAL 2		13-jul-18 al 27-jul-18	\$915,545.58	\$2,947,046.02
EXTRA 2		13-jul-18 al 27-jul-18	\$106,137.01	\$3,053,183.03
ADITIVA 1		13-jul-18 al 27-jul-18	\$28,216.95	\$3,081,399.98
NORMAL 3		28-jul-18 al 12-ago-18	\$18,600.00	\$3,099,999.98
		Total	<b>\$3,099,999.98</b>	<b>\$3,099,999.98</b>

Nota: Importes con I.V.A.

Esta acta no exime la responsabilidad del contratista de responder por la Calidad y los Vicios ocultos contenidas en su respectiva fianza, misma que seguirá vigente durante los 12 meses posteriores a la entrega Recepción formal de los Trabajos.



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**



Secretaría de  
Obras Públicas  
Desarrollo Urbano y Ecología

Asimismo, ambas partes manifiestan que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, y por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.

**POR LA SECRETARÍA**

---

**C. Ing. Miguel Ángel Espinoza Juárez**  
Secretario de Obras Públicas Desarrollo urbano y  
Ecología

---

**C. Ing. Jesús Hector García Sifuentes**  
Director de Obras Públicas

**POR EL CONTRATISTA**

---

**ING. JERONIMO ADRIAN QUINTANILLA GARZA**  
Representante Legal  
**SERVICIOS INDUSTRIALES DMX S.A. DE C.V.**