




Secretaría de Obras Públicas



ENTREGA – RECEPCION DE OBRA ADMON 2018 – 2021

Estado: NUEVO LEON

Programa: RECURSO PROPIO MUNICIPAL 2021.

Sub - Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: No. MS-OP-RP-001-21-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION VIALIDAD Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL COLIMA Y CALLE LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD LA CIENEGUILLA.

Municipio: SANTIAGO N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa () Contrato (X)

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número de Concurso: MS-OP-RP-001-20-IR **Fecha de Concurso:** 4 DE ENERO 2021

Fecha de Adjudicación: 6 DE ENERO DEL 2020

Número de Contrato: MS-OP-RP-001-21-IR **Fecha de Contrato:** 6 DE ENERO 2021


Monto original contratado: \$ 2,714,129.40 **Fecha de convenio:** 29 DE MARZO DE 2021

Monto total de Convenios: \$ 101,287.78

Monto total de Escalatorias: NINGUNO

Monto total Ejercido de la Obra: \$ 2,815,417.18

Contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S. A. DE C. V.




Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320

Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx



Secretaría de Obras Públicas



Fecha de inicio 7/ENE/2021

Fecha de terminación: 20/FEB/2021

Fecha real de inicio 7/ENE/2021

Fecha real de terminación: 6/ABR/2021

3.- Descripción de trabajos ejecutados: TRAZO Y NIVELACION, MOVIMIENTO DE TERRACERIAS, BASE, CARPETA ASFALTICA, RIEGO, TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE AGUA, LIMPIEZA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-RP-001-21-IR

Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S. A. DE C. V.
Número de Fianza: BKY-0151-0064724
Fecha de Fianza 6 DE ENERO DE 2021
Importe: \$ 271,412.94
Período de Vigencia 6 DE ENERO DE 2021 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-RP-001-21-IR

Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S. A. DE C. V.
Número de Fianza: BKY-0150-0064748
Fecha de Fianza 6 DE ENERO DE 2021
Importe: \$ 814,238.82
Período de Vigencia 6 DE ENERO DE 2021 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS


Señalar si la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas es para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Fianza: (X)

Fideicomiso: ()


Fianza por defectos o vicios ocultos:

Compañía Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S. A. DE C. V.
Número de Fianza: BKY-0151-0064724
Fecha de Fianza 29 DE MARZO DE 2021
Importe: \$ 10,128.78
Período de Vigencia: HASTA UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS





Secretaría de Obras Públicas



Fideicomiso:

Compañía Afianzadora: -----

Número de Fianza: -----

Fecha de Fianza: -----

Importe: -----

Período de Vigencia: -----

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2021	----	----	----	\$2,728,549.72	----

Inversión Ejercida	2021	----	----	----	\$2,815,417.18	----
--------------------	------	------	------	------	----------------	------


6.- Desglose de la Inversión Ejercida: Estimaciones y/o Relación de gastos. (Por Contrato)


ESTIMACIONES	PERIODO	AMORTIZACION S/I.V. A.	ANTICIPOS C/ I.V.A.	ESTIMACIONES C/IVA
ANTICIPO (30 %)			\$814,238.82	
NORMAL 1	07-ENE-21 AL 21 DE ENE-21	\$ 131,273.17		\$355,312.72
ADITIVA 1	07-ENE-21 AL 21 DE ENE-21	\$ 15,824.37		\$42,831.31
EXTRA 1	07-ENE-21 AL 21 DE ENE-21	\$ 26,189.46		\$70,886.14
NORMAL 2	22-ENE-21 AL 5-FEB-21	\$ 65,279.27		\$176,689.24
ADITIVA 2	22-ENE-21 AL 5-FEB-21	\$ 65,001.75		\$175,938.07
EXTRA 2	22-ENE-21 AL 5-FEB-21	\$ 5,686.62		\$15,391.80
NORMAL 3	06-FEB-21 AL 20-FEB-21	\$ 369,549.60		\$1,000,247.58
ADITIVA 3	21-FEB-21 AL 7-MAR-21	\$ 16,661.16		\$45,096.21
NORMAL 4	08-MAR-21 AL 22-MAR-21	\$ 6,464.62		\$17,495.96
NORMAL 5	23-MAR-21 AL 6-ABR-21			
EXTRA 3	23-MAR-21 AL 6-ABR-21			
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$701,930.02		
	IVA DE AMORTIZACIONES	\$112,308.80		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$814,238.82		
	TOTAL ANTICIPO		\$814,238.82	

Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320


Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx





Secretaría de Obras Públicas



	SALDO ANTICIPO	\$ 0.00	
		TOTAL EJERCIDO	\$2,815,417.18
		IMP. CONTRATADO	\$2,714,129.40
		SALDO	\$110,287.78

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO

7.- **Participó el Comité Comunitario:** Sí () No (X)

8.- **Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:**

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.


10.- **Entrega – Recepción.**

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON;** Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.

Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320


Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx





Secretaría de Obras Públicas



Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en calle Mina No. 224 Palacio de Justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **9:00** horas del día **9** de **ABRIL** de **2021**.

C. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ
Secretario de Obras Públicas

C. FRANCISCO JAVIER GARCIA RAYGOZA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
IMPERIAL, S.A. DE C.V.

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES
Director de Obras Públicas

ARQ. HEGOBERTO PEÑA SALAZAR
Supervisor de Obra

