




Secretaría de Obras Públicas



ENTREGA – RECEPCION DE OBRA ADMON 2018 – 2021

Estado: NUEVO LEON

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021.

Sub - Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: No. MS-OP-DM-024-21-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CALLE MAURILIO MONTEMAYOR, COMUNIDAD EL FAISAN.

Municipio: SANTIAGO N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa () Contrato (X)

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número de Concurso: MS-OP-DM-024-21-IR Fecha de Concurso: 17 DE MARZO 2021

Fecha de Adjudicación: 19 DE MARZO DEL 2021

Número de Contrato: MS-OP-DM-024-21-IR Fecha de Contrato: 22 DE MARZO 2021

Monto original contratado: \$ 1,580,400.33 Fecha de convenio: 31 DE MAYO DE 2021

Monto total de Convenios: \$ 29,977.93


Monto total de Escalatorias: NINGUNO

Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx



Secretaría de Obras Públicas



Monto total Ejercido de la Obra: \$1,610,378.26

Contratista: VIANA KEN, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio 22/MAR/2021 Fecha de terminación: 20/MAY/2021

Fecha real de inicio 22/MAR/2021 Fecha real de terminación: 20/MAY/2021

3.- Descripción de trabajos ejecutados: TRAZO Y NIVELACION, BASE, SUBASE, RIEGO, CARPETA, LIMPIEZA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-DM-024-21-IR

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S. A.
Número de Fianza: 2548822
Fecha de Fianza 22 DE MARZO DE 2021
Importe: \$ 158,040.03
Período de Vigencia 22 DE MARZO DE 2021 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Fianza de Anticipo:

Nota: La presente Fianza ampara el monto total del contrato No. MS-OP-DM-024-21-IR

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S. A.
Número de Fianza: 2548790
Fecha de Fianza 22 DE MARZO DE 2021
Importe: \$ 474,120.09
Período de Vigencia 22 DE MARZO DE 2021 A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Señalar si la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas es para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Fianza: (X) Fideicomiso: ()


Fianza por defectos o vicios ocultos:

Calle Milna #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx



Secretaría de Obras Públicas



Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S. A.**
 Número de Fianza: **2548822**
 Fecha de Fianza: **22 DE MARZO DE 2021**
 Importe: **\$ 158,040.03**
 Período de Vigencia: **HASTA UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS O HASTA QUE SE CORRIGAN LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE HABERLOS**

Fideicomiso:

Compañía Afianzadora: -----
 Número de Fianza: -----
 Fecha de Fianza: -----
 Importe: -----
 Período de Vigencia: -----

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2021	---	---	\$1,584,129.00	---	---
Inversión Ejercida	2021	---	---	\$1,580,400.33	\$29,977.93	---

6.- Desglose de la Inversión Ejercida: Estimaciones y/o Relación de gastos. (Por Contrato)


ESTIMACIONES	PERIODO	AMORTIZACION S/L.V. A.	ANTICIPOS C/ I.V.A.	ESTIMACION ES C/IVA
ANTICIPO (30 %)			\$474,120.10	
NORMAL 1	22-MAR-21 AL 20-ABR-21	\$ 126,678.68		\$342,876.98
NORMAL 2	21-ABR-21 AL 20-MAY-21	\$ 258,641.15		\$700,055.38
ADITIVA 1	21-ABR-21 AL 20-MAY-21	\$ 23,404.39		\$63,347.87
ADITIVA 2	22-MAY-21 AL 4-JUN-21			\$29,977.93
	SUBTOTAL DE AMORTIZACIONES	\$408,724.22		

Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
 Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 80

www.santiago.gob.mx



Secretaría de Obras Públicas



	IVA DE AMORTIZACIONES	\$65,395.88		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES	\$474,120.10		
		TOTAL ANTICIPO	\$474,120.10	
		SALDO ANTICIPO	\$ 0.00	
			TOTAL EJERCIDO	\$1,610,378.26
			IMP. CONTRATADO	\$1,580,400.33
			SALDO	\$29,977.93

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SE REALIZO EN EL TIEMPO PREVISTO

7.- Participó el Comité Comunitario: Sí () No (X)

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

9.- **Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:** Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos Trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.


Una vez firmada la presente acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptarán reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de la firma.

Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx



Secretaría de Obras Públicas



10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: SANTIAGO, N. L., recibe la obra del Contratista: **VIANA KEN, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento se hace entrega a: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUEVO LEON**; Quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9 (nueve), y de lo cual quedó debidamente enterado el Comité Comunitario.


Se firma este ejemplar en original en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, en calle Mina No. 224 Palacio de Justicia, Santiago Nuevo León, Siendo las **9:00** horas del día **10** de **JUNIO** de **2021**.

C. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ
Secretario de Obras Públicas

ING. JESUS HECTOR GARCIA SIFUENTES
Director de Obras Públicas


C. ROSA MARIA QUINONES CLORIO
VIANA KEN, S.A. DE C.V.

ING. ESTEBAN CAVAZOS PEÑA
Supervisor de Obra







Secretaría de Obras Públicas



REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA TERMINADA



Calle Mina #224 Col. Santa Rosalía, Santiago, N.L. México C.P. 67320
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

www.santiago.gob.mx

